



11.2.14

Zobrazení hlavních vazeb Tvar termínů je v relativních datumech

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez. možný	Začátek možný	Konec možný	Začátek připust.	Konec připust.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
POSTŘELMOV																						
1	PODEPSÁNÍ SMLOUVY 1 POSTŘELMOV	0	1	0	1	1	1	1	1													
5	PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ 1 POSTŘELMOV	0	1	0	1	1	1	1	1													
10	ZŘÍZENÍ ZS 1 POSTŘELMOV	5	1	0	1	1	1	1	1													
IO_02																						
10101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 1 IO_02	2	1	0	2	2	2	2	2													
10301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 IO_02	3	1	0	2	2	2	2	2													
10501	PAŽENÍ 1 IO_02	10	1	0	2	2	2	2	2													
10601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 IO_02	2	1	1	2	2	3	3	3													
10701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 IO_02	1	1	1	2	2	3	3	3													
13104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 IO_02	2	1	0	3	3	3	3	3													
13502	TRATIVODY 1 IO_02	2	1	0	4	4	4	4	4													
13808	ŠACHTY NA POTRUBÍ 1 IO_02	5	1	0	4	4	4	4	4													
16178	POTRUBÍ Z PLASTU 1 IO_02	4	1	0	5	5	5	5	5													
16259	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 1 IO_02	2	1	1	6	6	7	7	7													
19108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 1 IO_02	2	1	0	6	6	6	6	6													
19501	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 1 IO_02	6	1	0	7	7	7	7	7													
19801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 1 IO_02	10	1	0	7	7	7	7	7													
19980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 IO_02	1	1	0	7	7	7	7	7													
20000	MILNÍK_01 1	0	1	0	7	7	7	7	7													
IO_09																						
20101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 1 IO_09	2	1	0	3	3	3	3	3													
20201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 1 IO_09	3	1	0	3	3	3	3	3													
20301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 IO_09	3	1	0	3	3	3	3	3													
20501	PAŽENÍ 1 IO_09	2	1	0	3	3	3	3	3													
20601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 IO_09	2	1	1	3	3	4	4	4													
20701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 IO_09	1	1	1	3	3	4	4	4													
23104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 IO_09	2	1	0	4	4	4	4	4													
23303	PROVOZ SOUBORY KOMPL VNĚ 1 IO_09	3	1	0	5	5	5	5	5													

Činnost: kritická - ■, zpožděná - ■, s rezervou - ■, rezerva - — + —, milník - ●, vynucený termín - ▶, hlavní vazba - ↓

Časová jednotka: 1 týden



11.2.14

Zobrazení hlavních vazeb Tvar termínů je v relativních datech

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný	Začátek přípust.	Konec přípust.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23808	ŠACHTY NA POTRUBÍ 1 IO_09	3	1	0	5	5	5	5														
26178	POTRUBÍ Z PLASTU 1 IO_09	3	1	0	6	6	6	6														
29108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 1 IO_09	2	1	0	7	7	7	7														
29501	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 1 IO_09	4	1	0	8	8	8	8														
29801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 1 IO_09	2	1	0	8	8	8	8														
29980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 IO_09	1	1	1	8	8	9	9														
IO_03																						
30101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE 1 IO_03	2	1	0	4	4	4	4														
30301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 IO_03	3	1	0	4	4	4	4														
30501	PAŽENÍ 1 IO_03	7	1	1	4	4	5	5														
30601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 IO_03	2	1	1	4	4	5	5														
30701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 IO_03	1	1	1	4	4	5	5														
33104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 IO_03	2	1	0	5	5	5	5														
33408	ŠACHTY NA POTRUBÍ 1 IO_03	5	1	0	6	6	6	6														
33602	TRATIVODY 1 IO_03	2	1	2	5	5	7	7														
36278	POTRUBÍ Z PLASTU 1 IO_03	5	1	0	7	7	7	7														
39108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 1 IO_03	2	1	0	8	8	8	8														
39401	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 1 IO_03	4	1	0	9	9	9	9														
39801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 1 IO_03	8	1	0	9	9	9	9														
39980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 IO_03	1	1	0	10	10	10	10														
IO_04																						
40101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE 1 IO_04	2	1	0	5	5	5	5														
40301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 IO_04	3	1	0	5	5	5	5														
40501	PAŽENÍ 1 IO_04	6	1	1	5	5	6	6														
40601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 IO_04	2	1	2	5	5	7	7														
43104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 IO_04	6	1	0	6	6	6	6														

Činnost: kritická - ■, zpožděná - ■, s rezervou - ■, rezerva - + - -, milník - , vynucený termín - ▶, hlavní vazba - ↓

Časová jednotka: 1 týden



11.2.14

Zobrazení hlavních vazeb Tvar termínů je v relativních datech

Index	Název činnosti	Pracovníků	Doba	Rez.	Začátek	Konec	Začátek	Konec	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dodav.	Směnnost		[týd.]		možný	možný	přípust.	přípust.														
43203	PROVOZ SOUBORY KOMPL VNĚ 1 IO_04	3	1	0	7	7	7	7														
43408	ŠACHTY NA POTRUBÍ 1 IO_04	9	1	0	7	7	7	7														
43602	TRATIVODY 1 IO_04	2	1	2	6	6	8	8														
46278	POTRUBÍ Z PLASTU 1 IO_04	3	1	0	8	8	8	8														
49108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 1 IO_04	2	1	0	9	9	9	9														
49401	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 1 IO_04	4	1	0	10	10	10	10														
49801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 1 IO_04	6	1	0	10	10	10	10														
49980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 IO_04	1	1	0	11	11	11	11														
50000	MILNÍK_02 1	0	1	0	11	11	11	11														
IO_05																						
50101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 1 IO_05	2	1	1	6	6	7	7														
50301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 IO_05	3	1	1	6	6	7	7														
53104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 IO_05	2	1	1	7	7	8	8														
56257	SILNOPROUD VEDENÍ KAB AL 1 IO_05	2	1	1	8	8	9	9														
56601	ZÁSYPY 1 IO_05	2	1	1	9	9	10	10														
59801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 1 IO_05	2	1	0	11	11	11	11														
59980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 IO_05	1	1	1	11	11	12	12														
IO_06																						
60101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 1 IO_06	2	1	1	7	7	8	8														
60301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 IO_06	3	1	1	7	7	8	8														
63104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 IO_06	2	1	1	8	8	9	9														
66257	SILNOPROUD VEDENÍ KAB AL 1 IO_06	2	1	1	9	9	10	10														
66601	ZÁSYPY 1 IO_06	2	1	1	10	10	11	11														
69801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 1 IO_06	2	1	0	12	12	12	12														

Činnost: kritická - ■, zpožděná - ■, s rezervou - ■, rezerva - - - -, milník - ●, vynucený termín - ▶, hlavní vazba - ↓

Časová jednotka: 1 týden



11.2.14

Zobrazení hlavních vazeb Tvar termínů je v relativních datech

Index	Název činnosti	Pracovníků	Doba	Rez.	Začátek	Konec	Začátek	Konec	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dodav.	Směnnost		[týd.]		možný	možný	přípust.	přípust.														
69980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 IO_06	1	1	1	12	12	13	13														
IO_07																						
70101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 1 IO_07	2	1	1	8	8	9	9														
70301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 IO_07	3	1	1	8	8	9	9														
73104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 IO_07	2	1	1	9	9	10	10														
76207	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU 1 IO_07	2	1	1	10	10	11	11														
76307	VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY 1 IO_07	3	1	1	10	10	11	11														
76357	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE IS 1 IO_07	2	1	1	10	10	11	11														
76601	ZÁSYPY 1 IO_07	2	1	1	11	11	12	12														
79801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 1 IO_07	2	1	0	13	13	13	13														
79980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 IO_07	1	1	1	13	13	14	14														
IO_10																						
80101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 1 IO_10	2	1	1	9	9	10	10														
80301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 IO_10	3	1	1	9	9	10	10														
83104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 IO_10	2	1	1	10	10	11	11														
86207	SLABOPROUD VEDENÍ KABEL 1 IO_10	2	1	1	11	11	12	12														
86501	ZÁSYPY 1 IO_10	2	1	1	12	12	13	13														
89801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 1 IO_10	2	1	0	14	14	14	14														
89980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 IO_10	1	1	1	14	14	15	15														
90000	MILNIK_03 1	0	1	0	15	15	15	15														
SO_01																						
90101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 1 SO_01	2	1	0	2	2	2	2														
90201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 1 SO_01	3	1	0	2	2	2	2														
90301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 SO_01	6	1	0	2	2	2	2														
90469	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 1 SO_01	3	1	1	2	2	3	3														

Činnost: kritická - ■, zpožděná - ■, s rezervou - ■, rezerva - ■, milník - ⊕, vynucený termín - ►, hlavní vazba - ↓

Časová jednotka: 1 týden



11.2.14

Zobrazení hlavních vazeb Tvar termínů je v relativních datumech

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný	Začátek přípust.	Konec přípust.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 SO_01	4	1	1	2	2	3	3														
90701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 SO_01	1	1	1	2	2	3	3														
90802	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 1 SO_01	4	1	0	3	3	3	3														
91502	ZÁKLADY 1 SO_01	15	2	0	4	5	4	5														
91606	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 1 SO_01	9	1	0	7	7	7	7														
91657	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 1 SO_01	4	1	0	9	9	9	9														
92508	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI 1 SO_01	2	1	2	10	10	12	12														
92653	IZOL PŘÍZDÍVKY A OBKLADY 1 SO_01	2	1	2	10	10	12	12														
92751	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 1 SO_01	2	1	2	11	11	13	13														
93103	SLOUPY A PILÍŘE 1 SO_01	9	1	0	10	10	10	10														
93203	ZDI NOSNÉ 1 SO_01	12	2	1	10	11	11	12														
93404	STROPY 1 SO_01	15	2	0	12	13	12	13														
93504	SCHODIŠTĚ 1 SO_01	4	2	1	10	11	11	12														
93553	INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY 1 SO_01	2	1	2	11	11	13	13														
93607	OCELOVÁ KONSTRUKCE 1 SO_01	20	3	1	10	12	11	13														
93756	OBKL BETONU DESKAMI VNĚJ 1 SO_01	2	1	2	15	15	17	17														
94757	TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ 1 SO_01	9	2	4	15	16	19	20														
94807	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 1 SO_01	3	1	4	16	16	20	20														
95123	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ 1 SO_01	5	1	0	15	15	15	15														
95187	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART 1 SO_01	3	1	0	15	15	15	15														
95306	VÝPLNĚ OTVORŮ 1 SO_01	2	1	0	16	16	16	16														
95357	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ 1 SO_01	4	1	2	15	15	17	17														
95507	KANALIZACE VNITŘNÍ 1 SO_01	4	2	1	15	16	16	17														
95527	VODOVOD ROZV A ARMATURY 1 SO_01	4	2	0	15	16	15	16														
95587	ROZVODY ŮT VNITŘNÍ 1 SO_01	6	2	1	15	16	16	17														
95707	SILNOPROUD 1 SO_01	6	1	0	16	16	16	16														
95787	SLABOPROUD 1 SO_01	4	2	3	15	16	18	19														
95807	VZDUCHOTECHNIKA 1 SO_01	8	1	1	17	17	18	18														
96109	LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ 1 SO_01	2	3	1	13	15	14	16														
96207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR 1 SO_01	3	1	1	16	16	17	17														

Činnost: kritická - ■, zpožděná - ■, s rezervou - ■, rezerva - - - -, milník - ⊕, vynucený termín - ▶, hlavní vazba - ↓

Časová jednotka: 1 týden



11.2.14

Zobrazení hlavních vazeb Tvar termínů je v relativních datech

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný	Začátek přípust.	Konec přípust.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 1 SO_01	25	1	0	17	17	17	17														
96407	HYDROIZOL SANITÁR PROST 1 SO_01	2	1	2	17	17	19	19														
96706	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 1 SO_01	6	1	0	18	18	18	18														
97127	ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL 1 SO_01	3	1	1	20	20	21	21														
97157	TESAŘI VÝPLŇ OTV,DOPLŇKY 1 SO_01	2	1	5	16	16	21	21														
97407	OBKLADY VNITŘNÍ 1 SO_01	6	1	3	18	18	21	21														
97607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 1 SO_01	6	1	0	20	20	20	20														
97657	NÁTĚRY VNITŘNÍ 1 SO_01	3	4	1	17	20	18	21														
97707	MALBY VNITŘNÍ 1 SO_01	4	1	0	20	20	20	20														
97757	PODLAHY POVLAKOVÉ 1 SO_01	2	1	0	21	21	21	21														
98809	VYČISTĚNÍ OBJEKTU 1 SO_01	12	1	0	21	21	21	21														
99109	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ 1 SO_01	3	2	5	14	15	19	20														
99207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ 1 SO_01	2	1	1	17	17	18	18														
99226	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 1 SO_01	8	2	1	18	19	19	20														
99326	DESKY PARAPET A OKAPNICE 1 SO_01	2	1	1	19	19	20	20														
99687	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY 1 SO_01	2	1	3	18	18	21	21														
99806	DLAŽBA VENKOVNÍ 1 SO_01	2	1	1	20	20	21	21														
99821	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 1 SO_01	7	1	1	20	20	21	21														
99980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO_01	1	1	0	22	22	22	22														
SO_02																						
100201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 1 SO_02	3	1	4	3	3	7	7														
100301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 SO_02	6	1	4	3	3	7	7														
100601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 SO_02	4	1	5	3	3	8	8														
100701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 SO_02	1	1	5	3	3	8	8														
100802	POLŠTĚR ZÁKLADŮ 1 SO_02	2	1	4	4	4	8	8														
101502	ZÁKLADY 1 SO_02	9	1	3	6	6	9	9														
101606	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 1 SO_02	9	1	3	8	8	11	11														
101657	IZOL PROTI ZEMNÍ VĚH VOD 1 SO_02	4	1	3	10	10	13	13														
102751	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 1 SO_02	2	1	4	12	12	16	16														

Činnost: kritická - ■, zpožděná - ■, s rezervou - ■, rezerva - + - - - +, milník - ●, vynucený termín - ▶, hlavní vazba - ↓

Časová jednotka: 1 týden



11.2.14

Zobrazení hlavních vazeb Tvar termínů je v relativních datumech

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný	Začátek přípust.	Konec přípust.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103203	ZDI NOSNÉ 1 SO_02	15	1	2	12	12	14	14														
103404	STROPY 1 SO_02	15	1	0	14	14	14	14														
104107	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ_KROV 1 SO_02	8	1	4	16	16	20	20														
104127	DŘEVOSTAVBY STŘEŠNÍ 1 SO_02	3	1	3	16	16	19	19														
104757	TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ 1 SO_02	9	1	4	17	17	21	21														
104807	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 1 SO_02	3	1	4	17	17	21	21														
105123	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ 1 SO_02	3	1	0	16	16	16	16														
105187	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART 1 SO_02	3	1	0	16	16	16	16														
105306	VÝPLNĚ OTVORŮ 1 SO_02	2	1	0	17	17	17	17														
105507	KANALIZACE VNITŘNÍ 1 SO_02	2	1	1	17	17	18	18														
105527	VODOVOD ROZV A ARMATURY 1 SO_02	4	1	0	17	17	17	17														
105727	SILNOPROUD 1 SO_02	2	1	3	17	17	20	20														
105807	VZDUCHOTECHNIKA 1 SO_02	6	1	1	18	18	19	19														
106109	LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ 1 SO_02	2	1	1	16	16	17	17														
106207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR 1 SO_02	3	1	1	17	17	18	18														
106306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 1 SO_02	20	1	0	18	18	18	18														
106407	HYDROIZOL SANITÁR PROST 1 SO_02	2	1	2	18	18	20	20														
106609	DROBNÉ DOPLNKY VNITŘNÍ 1 SO_02	2	1	4	18	18	22	22														
106706	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 1 SO_02	6	1	0	19	19	19	19														
107157	TRUHLÁŘI OBKL STĚN,PODHL 1 SO_02	2	1	5	17	17	22	22														
107303	OBEZDÍVKY ZAŘÍZ PŘEDMĚTŮ 1 SO_02	1	1	2	19	19	21	21														
107407	OBKLADY VNITŘNÍ 1 SO_02	6	1	3	19	19	22	22														
107607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 1 SO_02	6	1	0	21	21	21	21														
107657	NÁTĚRY VNITŘNÍ 1 SO_02	3	1	1	21	21	22	22														
107707	MALBY VNITŘNÍ 1 SO_02	4	1	0	21	21	21	21														
107757	PODLAHY PŮVLAKOVÉ 1 SO_02	2	1	0	22	22	22	22														
108407	ZAŘÍZENÍ KUCHYNÍ 1 SO_02	6	1	0	22	22	22	22														
108809	VYČISTĚNÍ OBJEKTU 1 SO_02	12	1	0	22	22	22	22														
109207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ 1 SO_02	2	1	2	18	18	20	20														
109226	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 1 SO_02	4	1	1	20	20	21	21														

Činnost: kritická - ■, zpožděná - ■, s rezervou - ■, rezerva - - - -, milník - ⊕, vynucený termín - ▶, hlavní vazba - ↓

Časová jednotka: 1 týden



11.2.14

Zobrazení hlavních vazeb Tvar termínů je v relativních datech

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný	Začátek připust.	Konec připust.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109326	DESKY PARAPET A OKAPNICE 1 SO_02	2	1	1	20	20	21	21														
109687	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY 1 SO_02	2	1	3	19	19	22	22														
109806	DLAŽBA VENKOVNÍ 1 SO_02	2	1	1	21	21	22	22														
109980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO_02	1	1	0	23	23	23	23														
110000	MILNÍK_04 1	0	1	0	23	23	23	23														
SO_06																						
120101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE 1 SO_06	2	1	0	15	15	15	15														
120201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 1 SO_06	3	1	0	15	15	15	15														
120301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 SO_06	3	1	1	15	15	16	16														
120601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 SO_06	2	1	1	15	15	16	16														
120701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 SO_06	1	1	1	15	15	16	16														
123102	ZÁKLADY IS 1 SO_06	4	1	1	16	16	17	17														
126203	ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ 1 SO_06	12	3	1	18	20	19	21														
126755	DLAŽBA KOMUNIKACE 1 SO_06	4	1	1	21	21	22	22														
129357	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 1 SO_06	2	1	1	21	21	22	22														
129457	NÁTĚRY VENKOVNÍ 1 SO_06	2	1	1	21	21	22	22														
129801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 1 SO_06	8	1	1	21	21	22	22														
129980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO_06	1	1	1	21	21	22	22														
SO_03																						
130101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE 1 SO_03	2	1	0	16	16	16	16														
130201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 1 SO_03	4	1	0	16	16	16	16														
130301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 SO_03	6	1	0	17	17	17	17														
130601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 SO_03	4	2	1	16	17	17	18														
130701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 SO_03	1	1	2	16	16	18	18														
130802	POLŠTĚŘ ZÁKLADŮ 1 SO_03	2	1	0	18	18	18	18														
133101	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 1 SO_03	3	2	1	17	18	18	19														
133201	SVÁHOVÁNÍ A ZPEV PLÁŇ 1 SO_03	2	1	1	18	18	19	19														
133224	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 SO_03	2	1	1	17	17	18	18														

Činnost: kritická - ■, zpožděná - ■, s rezervou - ■, rezerva - +, milník - ●, vynucený termín - ▶, hlavní vazba - ↓

Časová jednotka: 1 týden



11.2.14

Zobrazení hlavních vazeb Tvar termínů je v relativních datumech

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný	Začátek přípust.	Konec přípust.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133258	ŠACHTY NA POTRUBÍ 1 SO_03	6	1	1	18	18	19	19														
133305	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY 1 SO_03	3	3	1	17	19	18	20														
133352	TRATIVODY 1 SO_03	2	4	1	18	21	19	22														
133402	ZÁKLADY 1 SO_03	3	1	0	19	19	19	19														
133453	INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY 1 SO_03	10	2	0	19	20	19	20														
133509	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY 1 SO_03	2	1	2	19	19	21	21														
133529	CHODNÍKOVÉ OBRUBY 1 SO_03	3	1	1	20	20	21	21														
133653	ZDI NOSNÉ 1 SO_03	4	1	0	21	21	21	21														
133757	INSTAL PREFAB ZABUDOVANÉ 1 SO_03	12	1	0	22	22	22	22														
136105	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 1 SO_03	3	1	1	21	21	22	22														
136254	SCHODIŠTĚ 1 SO_03	4	1	2	21	21	23	23														
136303	SLOUPY A PILÍŘE 1 SO_03	3	1	1	21	21	22	22														
136678	POTRUBÍ Z PLASTU 1 SO_03	3	1	0	23	23	23	23														
136701	ZÁSYPY 1 SO_03	4	1	0	23	23	23	23														
139109	ODVODŇOVACÍ ŽLABY KOVOVÉ 1 SO_03	3	2	0	23	24	23	24														
139205	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE 1 SO_03	3	1	0	24	24	24	24														
139607	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 1 SO_03	6	1	0	24	24	24	24														
139801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 1 SO_03	20	3	0	23	25	23	25														
139980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO_03	1	1	0	25	25	25	25														
SO_07																						
140101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE 1 SO_07	2	1	0	17	17	17	17														
140201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 1 SO_07	3	1	4	17	17	21	21														
140301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 SO_07	6	1	4	18	18	22	22														
140601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 SO_07	2	1	4	18	18	22	22														
140701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 SO_07	1	1	4	18	18	22	22														
143224	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 SO_07	2	1	5	18	18	23	23														
143352	TRATIVODY 1 SO_07	2	1	2	22	22	24	24														
143402	ZÁKLADY IS 1 SO_07	3	1	4	19	19	23	23														
143509	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY 1 SO_07	2	1	4	20	20	24	24														
143529	CHODNÍKOVÉ OBRUBY 1 SO_07	3	1	4	21	21	25	25														

Činnost: kritická - ■, zpožděná - ■, s rezervou - ■, rezerva - - - -, milník - ⊕, vynucený termín - ▶, hlavní vazba - ↓

Časová jednotka: 1 týden



11.2.14

Zobrazení hlavních vazeb Tvar termínů je v relativních datech

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný	Začátek přípust.	Konec přípust.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
149155	KRYT PLOCH PRO TĚLOVÝCH 1 SO_07	4	1	1	25	25	26	26														
149607	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 1 SO_07	6	1	0	25	25	25	25														
149801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 1 SO_07	4	1	0	26	26	26	26														
149980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO_07	1	1	0	26	26	26	26														
150000	MILNÍK_05 1	0	1	0	26	26	26	26														
IO_08																						
150101	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 1 IO_08	5	1	0	18	18	18	18														
150201	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE 1 IO_08	2	1	0	18	18	18	18														
150301	HLOUBENÉ VÝKOPÁVKY RUČNÍ 1 IO_08	2	1	0	18	18	18	18														
150601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 IO_08	2	1	0	18	18	18	18														
159101	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 1 IO_08	25	7	0	19	25	19	25														
159980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 IO_08	1	1	2	25	25	27	27														
SO_05																						
160101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE 1 SO_05	2	1	3	19	19	22	22														
160201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 1 SO_05	3	1	4	19	19	23	23														
160301	HLOUBENÉ VÝKOPÁVKY 1 SO_05	3	1	4	19	19	23	23														
160601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 SO_05	2	1	4	19	19	23	23														
160701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 SO_05	1	1	3	20	20	23	23														
163155	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY 1 SO_05	3	1	4	20	20	24	24														
163409	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY 1 SO_05	2	1	3	21	21	24	24														
163459	CHODNÍKOVÉ OBRUBY 1 SO_05	3	1	4	21	21	25	25														
163602	TRATIVODY 1 SO_05	2	1	3	22	22	25	25														
166105	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 1 SO_05	3	1	3	22	22	25	25														
166205	ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE 1 SO_05	3	1	4	22	22	26	26														
166305	DLAŽBA KOMUNIKACE 1 SO_05	8	2	4	22	23	26	27														
169601	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 1 SO_05	2	1	3	23	23	26	26														
169801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 1 SO_05	10	2	0	26	27	26	27														

Činnost: kritická - ■, zpožděná - ■, s rezervou - ■, rezerva - + - +, milník - ●, vynucený termín - ▶, hlavní vazba - ↓

Časová jednotka: 1 týden



11.2.14

Zobrazení hlavních vazeb Tvar termínů je v relativních datumech

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný	Začátek přípust.	Konec přípust.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
169980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO_05	1	1	0	27	27	27	27														
170000	PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVE 1 POSTŘELMOV	0	1	0	27	27	27	27														
171000	LIKVIDACE ZS 1 POSTŘELMOV	5	1	0	27	27	27	27														

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba - 

Časová jednotka: 1 týden



11.2.14

Zobrazení hlavních vazeb Tvar termínů je v relativních datumech

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez. možný	Začátek možný	Konec možný	Začátek připust.	Konec připust.	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
POSTŘELMOV																						
1	PODEPSÁNÍ SMLOUVY	0	1	0	1	1	1	1														
	1 POSTŘELMOV																					
5	PŘEDÁNÍ STAVENÍŠTĚ	0	1	0	1	1	1	1														
	1 POSTŘELMOV																					
10	ZŘÍZENÍ ZS	5	1	0	1	1	1	1														
	1 POSTŘELMOV																					
IO_02																						
10101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE	2	1	0	2	2	2	2														
	1 IO_02																					
10301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	3	1	0	2	2	2	2														
	1 IO_02																					
10501	PAŽENÍ	10	1	0	2	2	2	2														
	1 IO_02																					
10601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	2	1	1	2	2	3	3														
	1 IO_02																					
10701	NÁSYPY A SKLÁDKY	1	1	1	2	2	3	3														
	1 IO_02																					
13104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	2	1	0	3	3	3	3														
	1 IO_02																					
13502	TRATIVODY	2	1	0	4	4	4	4														
	1 IO_02																					
13808	ŠACHTY NA POTRUBÍ	5	1	0	4	4	4	4														
	1 IO_02																					
16178	POTRUBÍ Z PLASTU	4	1	0	5	5	5	5														
	1 IO_02																					
16259	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS	2	1	1	6	6	7	7														
	1 IO_02																					
19108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ	2	1	0	6	6	6	6														
	1 IO_02																					
19501	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	6	1	0	7	7	7	7														
	1 IO_02																					
19801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	10	1	0	7	7	7	7														
	1 IO_02																					
19980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	1	1	0	7	7	7	7														
	1 IO_02																					
20000	MILNÍK_01	0	1	0	7	7	7	7														
	1																					
IO_09																						
20101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE	2	1	0	3	3	3	3														
	1 IO_09																					
20201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	3	1	0	3	3	3	3														
	1 IO_09																					
20301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	3	1	0	3	3	3	3														
	1 IO_09																					
20501	PAŽENÍ	2	1	0	3	3	3	3														
	1 IO_09																					
20601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	2	1	1	3	3	4	4														
	1 IO_09																					
20701	NÁSYPY A SKLÁDKY	1	1	1	3	3	4	4														
	1 IO_09																					
23104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	2	1	0	4	4	4	4														
	1 IO_09																					
23303	PROVOZ SOUBORY KOMPL VNĚ	3	1	0	5	5	5	5														
	1 IO_09																					

Činnost: kritická - ■, zpožděná - ■, s rezervou - ■, rezerva - +, milník - , vynucený termín - ▶, hlavní vazba - ↓

Časová jednotka: 1 týden



11.2.14

Zobrazení hlavních vazeb Tvar termínů je v relativních datech

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez. možný	Začátek možný	Konec možný	Začátek přípust.	Konec přípust.	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
23808	ŠACHTY NA POTRUBÍ 1 IO_09	3	1	0	5	5	5	5														
26178	POTRUBÍ Z PLASTU 1 IO_09	3	1	0	6	6	6	6														
29108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 1 IO_09	2	1	0	7	7	7	7														
29501	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 1 IO_09	4	1	0	8	8	8	8														
29801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 1 IO_09	2	1	0	8	8	8	8														
29980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 IO_09	1	1	1	8	8	9	9														
IO_03																						
30101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE 1 IO_03	2	1	0	4	4	4	4														
30301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 IO_03	3	1	0	4	4	4	4														
30501	PAŽENÍ 1 IO_03	7	1	1	4	4	5	5														
30601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 IO_03	2	1	1	4	4	5	5														
30701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 IO_03	1	1	1	4	4	5	5														
33104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 IO_03	2	1	0	5	5	5	5														
33408	ŠACHTY NA POTRUBÍ 1 IO_03	5	1	0	6	6	6	6														
33602	TRATIVODY 1 IO_03	2	1	2	5	5	7	7														
36278	POTRUBÍ Z PLASTU 1 IO_03	5	1	0	7	7	7	7														
39108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 1 IO_03	2	1	0	8	8	8	8														
39401	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 1 IO_03	4	1	0	9	9	9	9														
39801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 1 IO_03	8	1	0	9	9	9	9														
39980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 IO_03	1	1	0	10	10	10	10														
IO_04																						
40101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE 1 IO_04	2	1	0	5	5	5	5														
40301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 IO_04	3	1	0	5	5	5	5														
40501	PAŽENÍ 1 IO_04	6	1	1	5	5	6	6														
40601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 IO_04	2	1	2	5	5	7	7														
43104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 IO_04	6	1	0	6	6	6	6														

Činnost: kritická - ■, zpožděná - ■, s rezervou - ■, rezerva - + - +, milník - , vynucený termín - ▶, hlavní vazba - ↓

Časová jednotka: 1 týden



11.2.14

Zobrazení hlavních vazeb Tvar termínů je v relativních datumech

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez. možný	Začátek možný	Konec možný	Začátek připust.	Konec připust.	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
43203	PROVOZ SOUBORY KOMPL VNĚ 1 IO_04	3	1	0	7	7	7	7														
43408	ŠACHTY NA POTRUBÍ 1 IO_04	9	1	0	7	7	7	7														
43602	TRATIVODY 1 IO_04	2	1	2	6	6	8	8														
46278	POTRUBÍ Z PLASTU 1 IO_04	3	1	0	8	8	8	8														
49108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 1 IO_04	2	1	0	9	9	9	9														
49401	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 1 IO_04	4	1	0	10	10	10	10														
49801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 1 IO_04	6	1	0	10	10	10	10														
49980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 IO_04	1	1	0	11	11	11	11														
50000	MILNÍK_02 1	0	1	0	11	11	11	11														
IO_05																						
50101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE 1 IO_05	2	1	1	6	6	7	7														
50301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 IO_05	3	1	1	6	6	7	7														
53104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 IO_05	2	1	1	7	7	8	8														
56257	SILNOPROUD VEDENÍ KAB AL 1 IO_05	2	1	1	8	8	9	9														
56601	ZÁSYPY 1 IO_05	2	1	1	9	9	10	10														
59801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 1 IO_05	2	1	0	11	11	11	11														
59980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 IO_05	1	1	1	11	11	12	12														
IO_06																						
60101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE 1 IO_06	2	1	1	7	7	8	8														
60301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 IO_06	3	1	1	7	7	8	8														
63104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 IO_06	2	1	1	8	8	9	9														
66257	SILNOPROUD VEDENÍ KAB AL 1 IO_06	2	1	1	9	9	10	10														
66601	ZÁSYPY 1 IO_06	2	1	1	10	10	11	11														
69801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 1 IO_06	2	1	0	12	12	12	12														

Činnost: kritická - ■, zpožděná - ■, s rezervou - ■, rezerva - — —, milník - ●, vynucený termín - ▶, hlavní vazba - ↓

Časová jednotka: 1 týden



11.2.14

Zobrazení hlavních vazeb Tvar termínů je v relativních datech

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný	Začátek přípust.	Konec přípust.	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
69980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 IO_06	1	1	1	12	12	13	13														
IO_07																						
70101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 1 IO_07	2	1	1	8	8	9	9														
70301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 IO_07	3	1	1	8	8	9	9														
73104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 IO_07	2	1	1	9	9	10	10														
76207	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU 1 IO_07	2	1	1	10	10	11	11														
76307	VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY 1 IO_07	3	1	1	10	10	11	11														
76357	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE IS 1 IO_07	2	1	1	10	10	11	11														
76601	ZÁSYPY 1 IO_07	2	1	1	11	11	12	12														
79801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 1 IO_07	2	1	0	13	13	13	13														
79980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 IO_07	1	1	1	13	13	14	14														
IO_10																						
80101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 1 IO_10	2	1	1	9	9	10	10														
80301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 IO_10	3	1	1	9	9	10	10														
83104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 IO_10	2	1	1	10	10	11	11														
86207	SLABOPROUD VEDENÍ KABEL 1 IO_10	2	1	1	11	11	12	12														
86501	ZÁSYPY 1 IO_10	2	1	1	12	12	13	13														
89801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 1 IO_10	2	1	0	14	14	14	14														
89980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 IO_10	1	1	1	14	14	15	15														
90000	MILNIK_03 1	0	1	0	15	15	15	15														
SO_01																						
90101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 1 SO_01	2	1	0	2	2	2	2														
90201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 1 SO_01	3	1	0	2	2	2	2														
90301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 SO_01	6	1	0	2	2	2	2														
90469	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 1 SO_01	3	1	1	2	2	3	3														

Činnost: kritická - ■, zpožděná - ■, s rezervou - ■, rezerva - +, milník - ●, vynucený termín - ▶, hlavní vazba - ↓

Časová jednotka: 1 týden



11.2.14

Zobrazení hlavních vazeb Tvar termínů je v relativních datumech

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný	Začátek připust.	Konec připust.	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
90601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 SO_01	4	1	1	2	2	3	3														
90701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 SO_01	1	1	1	2	2	3	3														
90802	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 1 SO_01	4	1	0	3	3	3	3														
91502	ZÁKLADY 1 SO_01	15	2	0	4	5	4	5														
91606	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 1 SO_01	9	1	0	7	7	7	7														
91657	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 1 SO_01	4	1	0	9	9	9	9														
92508	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI 1 SO_01	2	1	2	10	10	12	12														
92653	IZOL PŘÍZDÍVKY A OBKLADY 1 SO_01	2	1	2	10	10	12	12														
92751	OBSYPY A ŽÁSYPY OBJEKTU 1 SO_01	2	1	2	11	11	13	13														
93103	SLOUPY A PILÍŘE 1 SO_01	9	1	0	10	10	10	10														
93203	ZDI NOSNÉ 1 SO_01	12	2	1	10	11	11	12														
93404	STROPY 1 SO_01	15	2	0	12	13	12	13														
93504	SCHODIŠTĚ 1 SO_01	4	2	1	10	11	11	12														
93553	INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY 1 SO_01	2	1	2	11	11	13	13														
93607	OCELOVÁ KONSTRUKCE 1 SO_01	20	3	1	10	12	11	13														
93756	OBKL BETONU DESKAMI VNĚJ 1 SO_01	2	1	2	15	15	17	17														
94757	TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ 1 SO_01	9	2	4	15	16	19	20														
94807	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 1 SO_01	3	1	4	16	16	20	20														
95123	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ 1 SO_01	5	1	0	15	15	15	15														
95187	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART 1 SO_01	3	1	0	15	15	15	15														
95306	VÝPLNĚ OTVORŮ 1 SO_01	2	1	0	16	16	16	16														
95357	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ 1 SO_01	4	1	2	15	15	17	17														
95507	KANALIZACE VNITŘNÍ 1 SO_01	4	2	1	15	16	16	17														
95527	VODOVOD ROZV A ARMATURY 1 SO_01	4	2	0	15	16	15	16														
95587	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 1 SO_01	6	2	1	15	16	16	17														
95707	SILNOPROUD 1 SO_01	6	1	0	16	16	16	16														
95787	SLABOPROUD 1 SO_01	4	2	3	15	16	18	19														
95807	VZDUCHOTECHNIKA 1 SO_01	8	1	1	17	17	18	18														
96109	LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ 1 SO_01	2	3	1	13	15	14	16														
96207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR 1 SO_01	3	1	1	16	16	17	17														

Činnost: kritická - ■, zpožděná - ■, s rezervou - ■, rezerva - - - -, milník - ⊕, vynucený termín - ▶, hlavní vazba - ↓

Časová jednotka: 1 týden



11.2.14

Zobrazení hlavních vazeb Tvar termínů je v relativních datech

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný	Začátek přípust.	Konec přípust.	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
96306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 1 SO_01	25	1	0	17	17	17	17														
96407	HYDROIZOL SANITÁR PROST 1 SO_01	2	1	2	17	17	19	19														
96706	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 1 SO_01	6	1	0	18	18	18	18														
97127	ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL 1 SO_01	3	1	1	20	20	21	21														
97157	TESAŘI VÝPLŇ OTV,DOPLŇKY 1 SO_01	2	1	5	16	16	21	21														
97407	OBKLADY VNITŘNÍ 1 SO_01	6	1	3	18	18	21	21														
97607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 1 SO_01	6	1	0	20	20	20	20														
97657	NÁTĚRY VNITŘNÍ 1 SO_01	3	4	1	17	20	18	21														
97707	MALBY VNITŘNÍ 1 SO_01	4	1	0	20	20	20	20														
97757	PODLAHY POVLAKOVÉ 1 SO_01	2	1	0	21	21	21	21														
98809	VYČISTĚNÍ OBJEKTU 1 SO_01	12	1	0	21	21	21	21														
99109	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ 1 SO_01	3	2	5	14	15	19	20														
99207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ 1 SO_01	2	1	1	17	17	18	18														
99226	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 1 SO_01	8	2	1	18	19	19	20														
99326	DESKY PARAPET A OKAPNICE 1 SO_01	2	1	1	19	19	20	20														
99687	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY 1 SO_01	2	1	3	18	18	21	21														
99806	DLAŽBA VENKOVNÍ 1 SO_01	2	1	1	20	20	21	21														
99821	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 1 SO_01	7	1	1	20	20	21	21														
99980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO_01	1	1	0	22	22	22	22														
SO_02																						
100201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 1 SO_02	3	1	4	3	3	7	7														
100301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 SO_02	6	1	4	3	3	7	7														
100601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 SO_02	4	1	5	3	3	8	8														
100701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 SO_02	1	1	5	3	3	8	8														
100802	POLŠTĚŘ ZÁKLADŮ 1 SO_02	2	1	4	4	4	8	8														
101502	ZÁKLADY 1 SO_02	9	1	3	6	6	9	9														
101606	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 1 SO_02	9	1	3	8	8	11	11														
101657	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 1 SO_02	4	1	3	10	10	13	13														
102751	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 1 SO_02	2	1	4	12	12	16	16														

Činnost: kritická - ■, zpožděná - ■, s rezervou - ■, rezerva - + - -, milník - , vynucený termín - ▶, hlavní vazba - ↓

Časová jednotka: 1 týden



11.2.14

Zobrazení hlavních vazeb Tvar termínů je v relativních datumech

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný	Začátek přípust.	Konec přípust.	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
103203	ZDI NOSNÉ 1 SO_02	15	1	2	12	12	14	14														
103404	STROPY 1 SO_02	15	1	0	14	14	14	14														
104107	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV 1 SO_02	8	1	4	16	16	20	20														
104127	DŘEVOSTAVBY STŘEŠNÍ 1 SO_02	3	1	3	16	16	19	19														
104757	TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ 1 SO_02	9	1	4	17	17	21	21														
104807	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 1 SO_02	3	1	4	17	17	21	21														
105123	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ 1 SO_02	3	1	0	16	16	16	16														
105187	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART 1 SO_02	3	1	0	16	16	16	16														
105306	VÝPLNĚ OTVORŮ 1 SO_02	2	1	0	17	17	17	17														
105507	KANALIZACE VNITŘNÍ 1 SO_02	2	1	1	17	17	18	18														
105527	VODOVOD ROZV A ARMATURY 1 SO_02	4	1	0	17	17	17	17														
105727	SILNOPROUD 1 SO_02	2	1	3	17	17	20	20														
105807	VZDUCHOTECHNIKA 1 SO_02	6	1	1	18	18	19	19														
106109	LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ 1 SO_02	2	1	1	16	16	17	17														
106207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR 1 SO_02	3	1	1	17	17	18	18														
106306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 1 SO_02	20	1	0	18	18	18	18														
106407	HYDROIZOL SANITÁR PROST 1 SO_02	2	1	2	18	18	20	20														
106609	DROBNÉ DOPLNKY VNITŘNÍ 1 SO_02	2	1	4	18	18	22	22														
106706	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 1 SO_02	6	1	0	19	19	19	19														
107157	TRUHLÁŘI OBKL STĚN,PODHL 1 SO_02	2	1	5	17	17	22	22														
107303	OBEZDÍVKY ZAŘÍZ PŘEDMĚTŮ 1 SO_02	1	1	2	19	19	21	21														
107407	OBKLADY VNITŘNÍ 1 SO_02	6	1	3	19	19	22	22														
107607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 1 SO_02	6	1	0	21	21	21	21														
107657	NÁTĚRY VNITŘNÍ 1 SO_02	3	1	1	21	21	22	22														
107707	MALBY VNITŘNÍ 1 SO_02	4	1	0	21	21	21	21														
107757	PODLAHY POVLAKOVÉ 1 SO_02	2	1	0	22	22	22	22														
108407	ZAŘÍZENÍ KUCHYNÍ 1 SO_02	6	1	0	22	22	22	22														
108809	VYČISTĚNÍ OBJEKTU 1 SO_02	12	1	0	22	22	22	22														
109207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ 1 SO_02	2	1	2	18	18	20	20														
109226	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 1 SO_02	4	1	1	20	20	21	21														

Činnost: kritická - ■, zpožděná - ■, s rezervou - ■, rezerva - - - -, milník - ⊕, vynucený termín - ▶, hlavní vazba - ↓

Časová jednotka: 1 týden



11.2.14

Zobrazení hlavních vazeb Tvar termínů je v relativních datech

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný	Začátek připust.	Konec připust.	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
109326	DESKY PARAPET A OKAPNICE 1 SO_02	2	1	1	20	20	21	21														
109687	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY 1 SO_02	2	1	3	19	19	22	22														
109806	DLAŽBA VENKOVNÍ 1 SO_02	2	1	1	21	21	22	22														
109980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO_02	1	1	0	23	23	23	23														
110000	MILNÍK_04 1	0	1	0	23	23	23	23														
SO_06																						
120101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE 1 SO_06	2	1	0	15	15	15	15														
120201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 1 SO_06	3	1	0	15	15	15	15														
120301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 SO_06	3	1	1	15	15	16	16														
120601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 SO_06	2	1	1	15	15	16	16														
120701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 SO_06	1	1	1	15	15	16	16														
123102	ZÁKLADY IS 1 SO_06	4	1	1	16	16	17	17														
126203	ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ 1 SO_06	12	3	1	18	20	19	21														
126755	DLAŽBA KOMUNIKACE 1 SO_06	4	1	1	21	21	22	22														
129357	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 1 SO_06	2	1	1	21	21	22	22														
129457	NÁTĚRY VENKOVNÍ 1 SO_06	2	1	1	21	21	22	22														
129801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 1 SO_06	8	1	1	21	21	22	22														
129980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO_06	1	1	1	21	21	22	22														
SO_03																						
130101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE 1 SO_03	2	1	0	16	16	16	16														
130201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 1 SO_03	4	1	0	16	16	16	16														
130301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 SO_03	6	1	0	17	17	17	17														
130601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 SO_03	4	2	1	16	17	17	18														
130701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 SO_03	1	1	2	16	16	18	18														
130802	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 1 SO_03	2	1	0	18	18	18	18														
133101	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 1 SO_03	3	2	1	17	18	18	19														
133201	SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ 1 SO_03	2	1	1	18	18	19	19														
133224	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 SO_03	2	1	1	17	17	18	18														

Činnost: kritická - ■, zpožděná - ■, s rezervou - ■, rezerva - + - -, milník - ●, vynucený termín - ▶, hlavní vazba - ↓

Časová jednotka: 1 týden



11.2.14

Zobrazení hlavních vazeb Tvar termínů je v relativních datech

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný	Začátek přípust.	Konec přípust.	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
133258	ŠACHTY NA POTRUBÍ 1 SO_03	6	1	1	18	18	19	19														
133305	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY 1 SO_03	3	3	1	17	19	18	20														
133352	TRATIVODY 1 SO_03	2	4	1	18	21	19	22														
133402	ZÁKLADY 1 SO_03	3	1	0	19	19	19	19														
133453	INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY 1 SO_03	10	2	0	19	20	19	20														
133509	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY 1 SO_03	2	1	2	19	19	21	21														
133529	CHODNÍKOVÉ OBRUBY 1 SO_03	3	1	1	20	20	21	21														
133653	ZDI NOSNÉ 1 SO_03	4	1	0	21	21	21	21														
133757	INSTAL PREFAB ZABUDOVANÉ 1 SO_03	12	1	0	22	22	22	22														
136105	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 1 SO_03	3	1	1	21	21	22	22														
136254	SCHODIŠTĚ 1 SO_03	4	1	2	21	21	23	23														
136303	SLOUPY A PILÍŘE 1 SO_03	3	1	1	21	21	22	22														
136678	POTRUBÍ Z PLASTU 1 SO_03	3	1	0	23	23	23	23														
136701	ZÁSYPY 1 SO_03	4	1	0	23	23	23	23														
139109	ODVODŇOVACÍ ŽLABY KOVOVÉ 1 SO_03	3	2	0	23	24	23	24														
139205	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE 1 SO_03	3	1	0	24	24	24	24														
139607	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 1 SO_03	6	1	0	24	24	24	24														
139801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 1 SO_03	20	3	0	23	25	23	25														
139980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO_03	1	1	0	25	25	25	25														
SO_07																						
140101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 1 SO_07	2	1	0	17	17	17	17														
140201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 1 SO_07	3	1	4	17	17	21	21														
140301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 SO_07	6	1	4	18	18	22	22														
140601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 SO_07	2	1	4	18	18	22	22														
140701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 SO_07	1	1	4	18	18	22	22														
143224	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 SO_07	2	1	5	18	18	23	23														
143352	TRATIVODY 1 SO_07	2	1	2	22	22	24	24														
143402	ZÁKLADY IS 1 SO_07	3	1	4	19	19	23	23														
143509	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY 1 SO_07	2	1	4	20	20	24	24														
143529	CHODNÍKOVÉ OBRUBY 1 SO_07	3	1	4	21	21	25	25														

Činnost: kritická - ■, zpožděná - ■, s rezervou - ■, rezerva - + - +, milník - ⊕, vynucený termín - ►, hlavní vazba - ↓

Časová jednotka: 1 týden



11.2.14

Zobrazení hlavních vazeb Tvar termínů je v relativních datech

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný	Začátek přípust.	Konec přípust.	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
149155	KRYT PLOCH PRO TĚLOVÝCH 1 SO_07	4	1	1	25	25	26	26														
149607	ZÁMEČNÍČI DOPLŇKY 1 SO_07	6	1	0	25	25	25	25														
149801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 1 SO_07	4	1	0	26	26	26	26														
149980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO_07	1	1	0	26	26	26	26														
150000	MILNÍK_05 1	0	1	0	26	26	26	26														
IO_08																						
150101	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 1 IO_08	5	1	0	18	18	18	18														
150201	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE 1 IO_08	2	1	0	18	18	18	18														
150301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY RUČNÍ 1 IO_08	2	1	0	18	18	18	18														
150601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 IO_08	2	1	0	18	18	18	18														
159101	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 1 IO_08	25	7	0	19	25	19	25														
159980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 IO_08	1	1	2	25	25	27	27														
SO_05																						
160101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE 1 SO_05	2	1	3	19	19	22	22														
160201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 1 SO_05	3	1	4	19	19	23	23														
160301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 SO_05	3	1	4	19	19	23	23														
160601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 SO_05	2	1	4	19	19	23	23														
160701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 SO_05	1	1	3	20	20	23	23														
163155	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY 1 SO_05	3	1	4	20	20	24	24														
163409	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY 1 SO_05	2	1	3	21	21	24	24														
163459	CHODNÍKOVÉ OBRUBY 1 SO_05	3	1	4	21	21	25	25														
163602	TRATIVODY 1 SO_05	2	1	3	22	22	25	25														
166105	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 1 SO_05	3	1	3	22	22	25	25														
166205	ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE 1 SO_05	3	1	4	22	22	26	26														
166305	DLAŽBA KOMUNIKACE 1 SO_05	8	2	4	22	23	26	27														
169601	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 1 SO_05	2	1	3	23	23	26	26														
169801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 1 SO_05	10	2	0	26	27	26	27														

Činnost: kritická - ■, zpožděná - ■, s rezervou - ■, rezerva - + - +, milník - ⊕, vynucený termín - ▶, hlavní vazba - ↓

Časová jednotka: 1 týden



11.2.14

Zobrazení hlavních vazeb Tvar termínů je v relativních datumech

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný	Začátek přípust.	Konec přípust.	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
169980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO_05	1	1	0	27	27	27	27														
170000	PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVE 1 POSTŘELMOV	0	1	0	27	27	27	27														
171000	LIKVIDACE ZS 1 POSTŘELMOV	5	1	0	27	27	27	27														

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba - 

Časová jednotka: 1 týden