EKOAGROSTAV

EKO Agrostav a.s.
Tovačovská 300, 750 02 Přerov
IČO: 47672200, DIČ: CZ47672200

Císařov kanalizace

		Termín		Rok	2014																											2015										
				Uzlové body	10.7.2014								7.9.2014						21.10.2014				19.11.2014						24.12.2014			17.1.2015						23.2.2015			10.3.2015
				Měsíc	VII.2014			VIII.2014					IX.2014				X.2014					XI.2014				XII.2014				I.2015					II.2015				III.2015	
				Týden	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Převzetí staveniště	10.7.2014	10.7.2014	1																																						
2	Zařízení staveniště, osazení bilbordu,přechodné zančení	11.7.2014	14.7.2014	4																																						
3	Pasportizace objektů	15.7.2014	18.7.2014	4																																						
4	Geodetické vytýčení stavby a vytýčení sítí	19.7.2014	23.7.2014	5																																						
5	**SO 01 Splašková kanalizace**	**24.7.2014**	**21.10.2014**	**91**																																						
	Zemní práce	7.8.2014	30.9.2014	55																																						
	Zemní práce - přípravné a přidružené práce	24.7.2014	6.8.2014	14																																						
	Vodorovné konstrukce	11.8.2014	10.9.2014	27																																						
	Komunikace	1.10.2014	16.10.2014	16																																						
	Potrubí z trub plastických a skleněných	14.8.2014	23.9.2014	41																																						
	Trubní vedení - ostatní konstrukce	21.8.2014	23.9.2014	34																																						
	Ostatní konstrukce a práce-bourání	17.10.2014	21.10.2014	5																																						
6	**SO 02 Tlaková kanalizace**	**28.8.2014**	**24.12.2014**	**119**																																						
	Zemní práce	4.9.2014	14.12.2014	102																																						
	Zemní práce - přípravné a přidružené práce	28.8.2014	3.9.2014	7																																						
	Zakládání	4.9.2014	5.9.2014	2																																						
	Vodorovné konstrukce	18.9.2014	2.10.2014	14																																						
	Komunikace	15.12.2014	22.12.2014	8																																						
	Trubní vedení	18.9.2014	2.10.2014	14																																						
	Potrubí z trub plastických a skleněných	11.9.2014	6.12.2014	88																																						
	Trubní vedení - ostatní konstrukce	18.9.2014	2.10.2014	14																																						
	Ostatní konstrukce a práce-bourání	23.4.2014	24.4.2014	2																																						
7	**SO 03 přípojka NN pro ČS1-ČS8**	**25.12.2014**	**17.1.2015**	**24**																																						
	montážní práce	25.12.2014	17.1.2015	24																																						
8	**SO 04-Veřejné části domovních přípojek**	**31.7.2014**	**12.10.2014**	**75**																																						
	Zemní práce	21.8.2014	30.9.2014	41																																						
	Zemní práce - přípravné a přidružené práce	31.7.2014	20.8.2014	21																																						
	Vodorovné konstrukce	31.8.2014	21.9.2014	22																																						
	Komunikace	1.10.2014	7.10.2014	7																																						
	Trubní vedení	31.8.2014	28.9.2014	29																																						
	Potrubí z trub plastických a skleněných	24.8.2014	28.9.2014	36																																						
	Ostatní konstrukce a práce-bourání	8.10.2014	12.10.2014	5																																						
9	**PS 01-Čerpací stanice ČS 1-8, DPS 1.1 strojní část**	**18.1.2015**	**1.2.2014**	**15**																																						
	montážní práce	18.1.2015	1.2.2012	15																																						
10	**PS 01-Čerpací stanice ČS 1-8,DPS1.2 elektročásti**	**28.1.2015**	**21.2.2015**	**25**																																						
	montážní práce	28.1.2015	21.2.2015	25																																						
11	**PS 02-Automatizovaný systém řízení**	**18.1.2015**	**24.2.2015**	**38**																																						
	montážní práce	18.1.2015	24.2.2015	38																																						
12	Zhotovení dokumentace skutečného provedení	25.2.2015	1.3.2015	5																																						
13	Odtranění zařízení staveniště, předání	2.3.2014	10.3.2014	9																																						

Císařov kanalizace

		Termín		Rok	2014																											2015										
				Uzlové body	10.7.2014								7.9.2014						21.10.2014				19.11.2014						24.12.2014			17.1.2015						23.2.2015			10.3.2015
				Měsíc	VII.2014			VIII.2014					IX.2014				X.2014					XI.2014				XII.2014				I.2015					II.2015				III.2015	
				Týden	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Finanční plnění v tis bez DPH	10.7.2014	10.3.2014	244	70.00	100.00	500.00	500.00	500.00	800.00	1 000.00	1 200.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 200.00	1 150.00	1 000.00	1 000.00	800.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	379.00	76.00	76.00	76.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	333.00	100.00	30.00	20.00	

EKO AGROSTAV a.s.
Tovačovská 300
750 11 PŘEROV
IČO: 47672200