

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

ev. číslo objednatele: 57/2015

ev. číslo zhotovitele: IN/CZ-027/2015

Uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2583 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

„Křivá - obnova vodovodního přivaděče Jímací zářezy - Vodojem“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.**,
Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany
společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : **RNDr. Ivan Kosatík**
ředitel společnosti

ve věcech technických : **Ing. Jiří Kožušníček**, technický náměstek
Ing. Aleš Vymazal, investiční oddělení

IČ : 47675772
DIČ : CZ47675772
Bankovní spojení : KB, pobočka Olomouc
č.ú. : 4703-811/0100
Telefon : 585 226 869
Fax : 585 226 869
Email : vhs@vhs-ol.cz

a

Zhotovitel : **INSTA CZ s.r.o.**
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
Společnost je zapsána v odd. C a vložce 15855 obchodního
rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : Ing. Jan Všeticka, ředitel společnosti jednající na základě plné moci

IČ : 25374311
DIČ : CZ25374311
Bankovní spojení : ČSOB, a.s.
č.ú. : 132150481/0300
Telefon : 582 347 522
Email : insta@insta.cz

Tímto dodatkem se mění první odstavec textu smlouvy:

„Vzhledem k tomu, že objednatel přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení projektu „Křivá - obnova vodovodního přivaděče Jímací zářezy - Vodojem“ a odstranění všech vad na něm za cenu ve výši

Původní cena díla	2 195 980 CZK bez DPH
Vícepráce	57 518 CZK bez DPH
Méněpráce	- 0 CZK bez DPH

Cena celkem 2 253 498 CZK bez DPH

Slovy: dvamilionydvěstěpadesátřítisícečtyřistadevadesátosm korunčeských

v termínu pro předání staveniště od 30.9.2015 a v termínu pro dokončení díla do 28.12.2015.“

Posun termínu dokončení stavby byl způsoben opožděným nabytím právní moci ke dni 30.9.2015 stavebního povolení č.j.MUUV 7804/2015 ŽP ze dne 2.9.2015 a s tím spojeným opožděným nástupem na provádění prací zhotovitelem.

Změna ceny byla vyvolána z důvodu dodatečných víceprací nad rámec smlouvy o dílo vyžádaných objednatelem – dodatečně vloženým uzávěrem na přítoku do VDJ Křivá, resp. odlišnými geologickými podmínkami v severní části staveniště částečným hloubením v horninách třídy těžitelnosti 5 namísto třídy předpokládané třídy těžitelnosti 4 – viz. soupis víceprací v příloze.

Ostatní ustanovení smlouvy nadále zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.

Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.


Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

Nedílnou součástí tohoto dodatku netvoří žádné přílohy smlouvy.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Olomouci dne 25.11.2015


Za objednatele:


RNDr. Ivan Kosatik
ředitel společnosti

Smlouva o dílo VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST
OLOMOUC, a.s.
TOVÁRNÍ 1059/41, 772 11 OLOMOUC - HODOLANY
IČ: 47675772, DIČ: CZ47675772

V Olomouci dne 25.11.2015

Za zhotovitele:


INSI CZ s.r.o.
IČ: 25374311 Jersmenkova 42
DIČ: CZ25374311 772 00 Olomouc

Ing. Jan Všeticka
ředitel společnosti

Strana 2/2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

57 518,00

5a	K	132301205	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 objemu do 5000 m3 - vícepráce	m3	200,000	275,00	55 000,00
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

pažený výkop
250*1*0,80

200,000

51a	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	403,00	403,00
-----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

52a	M	4220001/R	uzavírací šoupátko přírubové DN 80	kus	1,000	2 115,00	2 115,00
-----	---	-----------	------------------------------------	-----	-------	----------	----------

nově vložené šoupátko na přítoku do vodojemu