

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo

ev. číslo objednatele: 49/2015

ev. číslo zhotovitele: SMLP-2015-82-000023

Uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2583 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

„ČS Droždín – oprava sání a výtlaku čerpadel“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,**
Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany
společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : **RNDr. Ivan Kosatík**
ředitel společnosti

ve věcech technických : **Ing. Jiří Kožušníček**, technický náměstek
Ing. Aleš Vymazal, investiční oddělení

IČ : 47675772
DIČ : CZ47675772
Bankovní spojení : KB, pobočka Olomouc
č.ú. : 4703-811/0100
Telefon : 585 226 869
Fax : 585 226 869
Email : vhs@vhs-ol.cz

a

Zhotovitel : **AQUA STYL, s.r.o**
U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Brně, oddíl C, vložka 1469

statutární zástupce : Marek Cheryn, jednatel společnosti

IČ : 16367758
DIČ : CZ16367758
Bankovní spojení : KB, a.s, pob. Prostějov
č.ú. : 214848-701/0100
Telefon : 587 070 651
Email : aqua-styl@aqua-styl.cz

Tímto dodatkem se mění první odstavec textu smlouvy:

„Objednatel přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení projektu „ČS Droždín – oprava sání a výtlačku čerpadel“ a odstranění všech vad na něm za cenu ve výši

Původní cena: 727 424,- CZK bez DPH

Vícepráce: 7 600,- CZK bez DPH

Nová cena díla: 735 024,- CZK bez DPH

Slovy: sedmsetřicetpěttisícdvacetčtyři korunčeských

v termínu pro předání staveniště od 28.4.2016 a v termínu pro dokončení díla do 30.6.2016. Stavba bude prováděna po dobu první etapy odstávky výtlačného řadu VDJ Droždín – VDJ Radíkov během provádění cementace tohoto řadu, postup prací bude koordinován se zhotovitelem cementace.“

Posun termínu dokončení stavby je způsoben pozdním nástupem na provádění prací zhotovitelem stavby cementace výtlačného řadu VDJ Droždín – VDJ Radíkov, kdy nebude možné uskutečnit práce na obou etapách této stavby, ale pouze na etapě II z důvodu nemožnosti provádění stavebních prací v době zimních měsíců.

Navýšení ceny díla je způsobeno přidáním dvou uzavíracích ventilů před a za stavoznak, resp. vybudováním nových podkladních betonových bloků pod potrubí.

Ostatní ustanovení smlouvy nadále zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.

Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

Nedílnou součástí tohoto dodatku netvoří žádné přílohy smlouvy.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Olomouci dne 1.5.2016

Za objednatele:


-1-
VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST
OLOMOUC, a.s.
TOVÁRNÍ 1059/41.772 II OLOMOUC - HODOLANY
IČ: 47675772, DIČ: CZ47675772

.....
RNDr. Ivan Kosatík
ředitel společnosti

V Držovicích dne 1.5.2016

Za zhotovitele:


AQUA-STYL spol. s r. o.
U Cihelny 438/6
796 07 Držovice
SEKRETARIÁT
TEL. 587 070 651, DIČ: CZ16367758

.....
Marek Cheryn
jednatel společnosti

ČS DROŽDÍN - ÚPRAVA SÁNÍ A VÝTLAKŮ ČERPADEL
SPECIFIKACE - ROZPOČET

ozn.		Název položky				mj		mhž.	jednotková cena	cena - montáž	
		Vícepráce									
1		Nový podkladní blok				kpl.	2	2	1 120,00 Kč		2 240,00 Kč
2		Ventil mezipřírubový ke stavoznaku				ks	2	2	2 680,00 Kč		5 360,00 Kč

Celkem bez DPH 7 600,00 Kč
DPH 21% 1 596,00 Kč

CELKEM 9 196,00 Kč