

# Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo

ev. číslo objednatele: 54/2015

ev. číslo zhotovitele: 23-07/2015 JR

Uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2583 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

## „Domašov - rekonstrukce vodovodu ul.Nádražní-Lomená, Na Vyhlídce-Vodojem a zřízení elektropřípojky k vodojemu“

---

### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel** : **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,**  
Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany  
společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku  
vedeného Krajským soudem v Ostravě

**statutární zástupce** : **RNDr. Ivan Kosatík**  
ředitel společnosti

**ve věcech technických** : **Ing. Jiří Kožušniček**, technický náměstek  
**Ing. Aleš Vymazal**, investiční oddělení

**IČ** : 47675772  
**DIČ** : CZ47675772  
**Bankovní spojení** : KB, pobočka Olomouc  
**č.ú.** : 4703-811/0100  
**Telefon** : 585 226 869  
**Fax** : 585 226 869  
**Email** : vhs@vhs-ol.cz

a

**Zhotovitel** : **JR stavby CZ, s.r.o.**  
**Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc**  
společnost je zapsána v odd. C a vl. 41039 obchodního rejstříku  
vedeného Krajským soudem v Ostravě

**statutární zástupce** : **Jaroslav Rosypal**  
jednatel společnosti

**IČ** : 26875080  
**DIČ** : CZ26875080  
**Bankovní spojení** : Česká spořitelna, a.s.  
**č.ú.** : 1814951379/0800  
**Telefon** : 588 500 588  
**Fax** : 588 500 588  
**Email** : jrstavbycz@jrstavbycz.cz

Tímto dodatkem se mění první odstavec textu smlouvy:

„Vzhledem k tomu, že objednatel přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení projektu „Domašov - rekonstrukce vodovodu ul.Nádražní-Lomená, Na Vyhliďce-Vodojem a zřízení elektropřípojky k vodojemu“ a odstranění všech vad na něm za cenu ve výši

Původní cena díla	3 710 861 CZK bez DPH
Vícepráce	0 CZK bez DPH
Méněpráce	- 0 CZK bez DPH

**Cena celkem 3 710 861 CZK bez DPH**

Slovy: třímilionysedmsetdesettisícossmdesátjedna korunčeských

v termínu pro předání staveniště od 8.10.2015 a v termínu pro dokončení díla do 15.6.2016.“

Posun termínu dokončení stavby byl způsoben opožděným osazením třífázového elektroměru ze strany ČEZu do elektroměrného rozvaděče RE u napojení ze stávajícího nadzemního vedení a s tím spojeným opožděným nástupem na dokončení elektroinstalačních prací a odzkoušení zhotovitelem, přičemž stavební část díla již byla dokončena v termínu do 12.4.2016.

Ostatní ustanovení smlouvy nadále zůstávají v platnosti.

## Závěrečná ustanovení

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.

Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.


Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

Nedílnou součástí tohoto dodatku netvoří žádné přílohy smlouvy.


Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Olomouci dne 12.4.2016

Za objednatele:




RNDr. Ivan Kosatík  
ředitel společnosti

 -1-  
VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST  
OLOMOUC, a.s.  
TOVÁRNÍ 1059/41, 772 11 OLOMOUC - HODOLANY  
IČ: 47675772, DIČ: CZ47675772

V Olomouci dne 12.4.2016

Za zhotovitele:



Jaroslav Rosypal  
jednatel společnosti

**JR STAVBY CZ**  
JR stavby CZ, s.r.o.  
Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc  
tel./fax: 588 500 588  
IČ 26875080, DIČ CZ26875080 ①