

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací

I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:
Statutární zástupce
IČ
DIČ
Kontaktní osoba zadavatele:
Telefon
E-mail

Obec Mutěnice

Masarykova 200 696 11 Mutěnice
MVDr. Dušan Horák, starosta
285145
CZ285145
MVDr. Dušan Horák, starosta
+420 518 370 487
starosta@mutenice.cz

Zhotovitel:

Adresa:
Statutární orgán:
Zástupce pro věci smluvní:
Zástupce pro věci technické:
IČ:
DIČ:
Zápis v OR:
Bankovní spojení:
Telefon / Fax:
E-mail:

Vodohospodářské stavby Javorník – CZ s.r.o.

Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek, jednatele
Ing. Jan Čech, ředitel a jednatel
Ing. Luděk Galuška, výrobní ředitel
262 29 455
CZ26229455
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 38267
86-2436780297/0100
518 322 685
vhsjavor@vhsjavor.cz

II. Předmět dodatku č. 1

1. Předmět dodatku č. 1 smlouvy o dílo na provedení stavebních prací stavby s názvem Obnova vodní nádrže „U Rokytí“, uzavřené dne 27.1.2020 je změna termínu provedení stavby.
2. Ve vazbě na ustanovení Závazného stanoviska Městského úřadu Hodonín, odbor životního prostředí vydané pod č.j. MUHOCJ 5057/2019/OŽP ze dne 21.1.2019, které upravuje dobu provádění stavebních prací na výše uvedené stavbě tak, že zemní práce spočívající v odstraňování sedimentu budou prováděny v termínu od 1. září do 15. března běžného roku nelze současně splnit smluvně dohodnutou dobu provádění stavebních prací, a to 120 dní od předání staveniště a současně dokončit stavební práce do 30.9.2020. Staveniště bylo předáno dne 12.3.2020. Z důvodu nutnosti přerušeni prací od 15.3.2020 do 1.9.2020 budou práce dokončeny do 15.11.2020.
3. Lhůta pro dokončení stavebních prací v délce 120 dní od předání staveniště nebude překročena, neboť doba ve které práce nebudou probíhat z důvodu výše uvedeného se do doby provádění stavebních prací nezapočítává.

III. Ostatní ujednání

1. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po podpisu smlouvy obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Ostatní ujednání SoD zůstávají beze změny.

Tento dodatek schválila rada obce Mutěnice 16.3.2020 v bodě 29/220R/521.


V Mutěnicích, dne 17.3.2020

Ve Veselí n. Mor., dne 17.3.2020

za objednatele


za zhotovitele

OBEC
698 11 MUTĚNICE
ul. Hradská



MVDr. Dušan Horák, starosta

Vodohospodářské stavby
Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455



Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek, jednatelé