



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení stavby s názvem

„Základní škola, zámeček - výměna oken a zateplení“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJESTAVBY:

1.1. <u>Objednatel</u>	:	Obec Velký Ořechov
1.2. Sídlo	:	Velký Ořechov 19, 763 07 Velký Ořechov
1.3. Statutární orgán	:	Ing. Radek Chmela
Osoby oprávněné jednat		
a) ve věcech smluvních	:	Ing. Radek Chmela
b) ve věcech technických	:	Ing. Radek Chmela
IČ	:	00284637
DIČ	:	CZ00284637
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	:	4524661/0100
Tel. / Fax	:	724 178 563
E-mail	:	<a href="mailto:starosta@velkyorechov.cz">starosta@velkyorechov.cz</a>
1.2. <u>Zhotovitel</u>	:	<b>3V &amp; H, s.r.o.</b>
Sídlo	:	Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod
Statutární orgán	:	Ing. Pavel Velecký, jednatel firmy
Zapsán v obchodním rejstříku	:	C 8634 vedená u Krajského soudu v Brně
Osoby oprávněné jednat		
a) ve věcech smluvních	:	Ing. Pavel Velecký, jednatel
b) ve věcech technických	:	Ing. Pavel Velecký, jednatel
IČ	:	46992715
DIČ	:	CZ 46992715
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	:	36900721/0100
Tel. / Fax	:	572 633 894
E-mail	:	<a href="mailto:3vah@3vah.cz">3vah@3vah.cz</a>



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

## **I. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE**

V dodatku jsou uvedena ustanovení, jež jsou rozdílná oproti původní smlouvě, resp. jež doplňují původní smlouvu o dílo.

## **II. PŘEDMĚT DODATKU**

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda vyhlásila pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (SARS-CoV-2) na území ČR nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, rozhodla vláda o přijetí krizových opatření ve smyslu § 5 a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů.

Současně objednatel předložený projekt realizuje z jiné výzvy v OPŽP, proto je nezbytné provést změnu čísla projektu


Na základě daného stavu se mění a doplňují podmínky realizace díla následovně:

### **3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**

- Předpokládaný termín splnění podmínky stanovenou MM Zlín - Odbor kultury a památkové péče: **29.5.2020**
- Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): **1.6.2020**
- Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: **1.6.2020**
- Požadovaný termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí stavby: **do 01. 08. 2020**

### **5. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

5.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. Na originále faktury zhotovitel uvede: „Tento doklad je hrazen v rámci projektu „Základní škola, zámeček - výměna oken a zateplení“, Registrační číslo CZ.05.5.18/0.0/0.0/19\_121/0011997.



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

### III. USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ A SPOLEČNÁ

- Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- Ostatní ujednání základní smlouvy zůstávají nadále nedotčená a nezměněná v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva výtisky.

Ve Velkém Ořechově dne ..... 22. 06. 2020

Objednatel:

Ing. Radek Chmela, starosta

**Obec**  
163 07 Velký Ořechov

Zhotovitel:

25.6. 2020

Ing. Pavel Velecký, jednatel

