

# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 1. 2017

Na provedení díla: „Stavební práce a související dodávky při realizaci stavby nové sportovní haly u stávající základní školy, Školní ulice 223, Hustopeče nad Bečvou“

Smluvní strany:

**Městys Hustopeče nad Bečvou**, se sídlem náměstí Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou  
IČO:00301329

DIČ: CZ00301329

Zastoupený: Ing. Júlia Vozáková, starostka městyse  
(dále *objednatel*)

a

**1.VASTO spol. s r.o.**, se sídlem Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín  
IČO: 41084900

DIČ: CZ41084900

Zastoupený: Ing. Vojtěch Indruch, jednatel společnosti  
(dále *zhotovitel*)

## I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 k předmětné smlouvě, kterým se mění

**Článek III. Doba plnění, odstavec 2)** na následující znění:

2) Termín ukončení plnění díla: 15.12.2017

a dále **Článek III. Doba plnění, odstavec 6)** na následujícím znění:

6) Závazný harmonogram stavebních prací, zpracovaný v kalendářních týdnech, je přílohou č.1 tohoto dodatku.

## II. Závěrečná ujednání

- 1) V ostatním zůstává smlouva o dílo nedotčena.
- 2) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních Dodatku č. 1.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a jejího Dodatku č. 1 a s tímto bezvýhradně souhlasí. Tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
- 4) Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Hustopečích nad Bečvou dne 31.7.2017

objednatel



zhotovitel

# Harmonogram

1.VASTO spol. s r.o., Vsetín

Akce: Sportovní hala Hustopeče nad bečvou

Celková realizace

## I. etapa

1.3.2017 - 30.9.2017

|                            |                  | III/2017 | IV/2017 | V/2017 | VI/2017 | VII/2017 | VIII/2017 | IX/2017 | X/2017 | XI/2017 | XII/2017 | I/2018 | II/2018 |    |    |   |    |    |    |    |
|----------------------------|------------------|----------|---------|--------|---------|----------|-----------|---------|--------|---------|----------|--------|---------|----|----|---|----|----|----|----|
| Ostatní a vedlejší náklady |                  | 1        | 6       | 13     | 20      | 27       | 3         | 10      | 17     | 24      | 1        | 8      | 15      | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 28 |
| VN                         | Vedlejší náklady |          |         |        |         |          |           |         |        |         |          |        |         |    |    |   |    |    |    |    |
| ON                         | Ostatní náklady  |          |         |        |         |          |           |         |        |         |          |        |         |    |    |   |    |    |    |    |

|                      |                               | III/2017 | IV/2017 | V/2017 | VI/2017 | VII/2017 | VIII/2017 | IX/2017 | X/2017 | XI/2017 | XII/2017 | I/2018 | II/2018 |    |    |   |    |    |    |   |   |    |    |    |   |    |    |    |    |  |
|----------------------|-------------------------------|----------|---------|--------|---------|----------|-----------|---------|--------|---------|----------|--------|---------|----|----|---|----|----|----|---|---|----|----|----|---|----|----|----|----|--|
| SO 01 Příprava území |                               | 1        | 6       | 13     | 20      | 27       | 3         | 10      | 17     | 24      | 31       | 7      | 14      | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 28 |  |
| H 1                  | Zemní práce                   |          |         |        |         |          |           |         |        |         |          |        |         |    |    |   |    |    |    |   |   |    |    |    |   |    |    |    |    |  |
| H 11                 | Přípravné a přídržné práce    |          |         |        |         |          |           |         |        |         |          |        |         |    |    |   |    |    |    |   |   |    |    |    |   |    |    |    |    |  |
| H 3                  | Stavba a kompletní konstrukce |          |         |        |         |          |           |         |        |         |          |        |         |    |    |   |    |    |    |   |   |    |    |    |   |    |    |    |    |  |

| SO 02 Sportovní hala              |     | III/2017 | IV/2017 | V/2017 | VI/2017 | VII/2017 | VIII/2017 | IX/2017 | X/2017 | XI/2017 | I/2018 | II/2018 |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |    |    |   |    |    |    |    |  |
|-----------------------------------|-----|----------|---------|--------|---------|----------|-----------|---------|--------|---------|--------|---------|----|----|----|---|----|----|----|---|---|----|----|----|---|----|----|----|----|--|
| 01 Sportovní hala - stavební část |     | 1        | 6       | 13     | 20      | 27       | 3         | 10      | 17     | 24      | 31     | 7       | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 28 |  |
| H                                 | 1   |          |         |        |         |          |           |         |        |         |        |         |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |    |    |   |    |    |    |    |  |
| H                                 | 2   |          |         |        |         |          |           |         |        |         |        |         |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |    |    |   |    |    |    |    |  |
| H                                 | 3   |          |         |        |         |          |           |         |        |         |        |         |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |    |    |   |    |    |    |    |  |
| H                                 | 4   |          |         |        |         |          |           |         |        |         |        |         |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |    |    |   |    |    |    |    |  |
| H                                 | 8   |          |         |        |         |          |           |         |        |         |        |         |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |    |    |   |    |    |    |    |  |
| H                                 | 94  |          |         |        |         |          |           |         |        |         |        |         |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |    |    |   |    |    |    |    |  |
| H                                 | 99  |          |         |        |         |          |           |         |        |         |        |         |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |    |    |   |    |    |    |    |  |
| P                                 | 711 |          |         |        |         |          |           |         |        |         |        |         |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |    |    |   |    |    |    |    |  |
| P                                 | 713 |          |         |        |         |          |           |         |        |         |        |         |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |    |    |   |    |    |    |    |  |
| P                                 | 761 |          |         |        |         |          |           |         |        |         |        |         |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |    |    |   |    |    |    |    |  |
| P                                 | 762 |          |         |        |         |          |           |         |        |         |        |         |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |    |    |   |    |    |    |    |  |
| P                                 | 765 |          |         |        |         |          |           |         |        |         |        |         |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |    |    |   |    |    |    |    |  |

|                                  |                    | III/2017 | IV/2017 | V/2017 | VI/2017 | VII/2017 | VIII/2017 | IX/2017 | X/2017 | XI/2017 | XII/2017 | I/2018 | II/2018 |    |    |   |    |    |    |    |
|----------------------------------|--------------------|----------|---------|--------|---------|----------|-----------|---------|--------|---------|----------|--------|---------|----|----|---|----|----|----|----|
| SO 02 Sportovní hala             |                    | 1        | 6       | 13     | 20      | 27       | 3         | 10      | 17     | 24      | 1        | 8      | 15      | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 28 |
| 02 Zdravotně technické instalace |                    |          |         |        |         |          |           |         |        |         |          |        |         |    |    |   |    |    |    |    |
| P 721                            | Vnitřní kanalizace |          |         |        |         |          |           |         |        |         |          |        |         |    |    |   |    |    |    |    |

1.10.2017 - 15.12.2017

## II. etapa

|                            |                  | III/2017 | IV/2017 | V/2017 | VI/2017 | VII/2017 | VIII/2017 | IX/2017 | X/2017 | XI/2017 | XII/2017 | I/2018 | II/2018 |    |    |   |    |    |    |    |
|----------------------------|------------------|----------|---------|--------|---------|----------|-----------|---------|--------|---------|----------|--------|---------|----|----|---|----|----|----|----|
| Ostatní a vedlejší náklady |                  | 1        | 6       | 13     | 20      | 27       | 3         | 10      | 17     | 24      | 1        | 8      | 15      | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 28 |
| VN                         | Vedlejší náklady |          |         |        |         |          |           |         |        |         |          |        |         |    |    |   |    |    |    |    |
| ON                         | Ostatní náklady  |          |         |        |         |          |           |         |        |         |          |        |         |    |    |   |    |    |    |    |

| SO 02 Sportovní hala |                                | III/2017 | IV/2017 | V/2017 | VI/2017 | VII/2017 | VIII/2017 | IX/2017 | X/2017 | XI/2017 | XII/2017 | I/2018 | II/2018 |    |    |    |   |    |    |    |    |
|----------------------|--------------------------------|----------|---------|--------|---------|----------|-----------|---------|--------|---------|----------|--------|---------|----|----|----|---|----|----|----|----|
| 01                   | Sportovní hala - stavební část | 1        | 6       | 13     | 20      | 27       | 3         | 10      | 17     | 24      | 31       | 1      | 8       | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 28 |
| H 38                 | Kompletní konstrukce           |          |         |        |         |          |           |         |        |         |          |        |         |    |    |    |   |    |    |    |    |
| H 4                  | Vodovodné konstrukce           |          |         |        |         |          |           |         |        |         |          |        |         |    |    |    |   |    |    |    |    |
| H 61                 | Úprava povrchů vnitřní         |          |         |        |         |          |           |         |        |         |          |        |         |    |    |    |   |    |    |    |    |
| H 62                 | Úprava povrchů vnější          |          |         |        |         |          |           |         |        |         |          |        |         |    |    |    |   |    |    |    |    |
| H 63                 | Podlahy a podlahové konstrukce |          |         |        |         |          |           |         |        |         |          |        |         |    |    |    |   |    |    |    |    |
| H 64                 | Výplně otvorů                  |          |         |        |         |          |           |         |        |         |          |        |         |    |    |    |   |    |    |    |    |
| H 91                 | Doplňující práce na komunikaci |          |         |        |         |          |           |         |        |         |          |        |         |    |    |    |   |    |    |    |    |
| H 94                 | Lešení a sádkovní výhy         |          |         |        |         |          |           |         |        |         |          |        |         |    |    |    |   |    |    |    |    |
| H 95                 | Dokončovací konstrukce a práce |          |         |        |         |          |           |         |        |         |          |        |         |    |    |    |   |    |    |    |    |
| H 97                 | Prorážení otvorů               |          |         |        |         |          |           |         |        |         |          |        |         |    |    |    |   |    |    |    |    |
| H 99                 | Stavění přesun hmot            |          |         |        |         |          |           |         |        |         |          |        |         |    |    |    |   |    |    |    |    |

| SO 05 Vodovodní přípojka |                      | III/2017 | IV/2017 | V/2017 | VI/2017 | VII/2017 | VIII/2017 | IX/2017 | X/2017 | XI/2017 | 12/2017 | I/2018 | II/2018 |    |    |    |   |    |    |    |    |
|--------------------------|----------------------|----------|---------|--------|---------|----------|-----------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|----|----|----|---|----|----|----|----|
| H 1                      | Zemní práce          | 1        | 6       | 13     | 20      | 27       | 3         | 10      | 17     | 24      | 31      | 1      | 8       | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 28 |
| H 4                      | Vodovodní konstrukce |          |         |        |         |          |           |         |        |         |         |        |         |    |    |    |   |    |    |    |    |
| H 5                      | Komunikace           |          |         |        |         |          |           |         |        |         |         |        |         |    |    |    |   |    |    |    |    |
| H 8                      | Trubní vedení        |          |         |        |         |          |           |         |        |         |         |        |         |    |    |    |   |    |    |    |    |
| H 99                     | Stavení přesun hmot  |          |         |        |         |          |           |         |        |         |         |        |         |    |    |    |   |    |    |    |    |
| N 23                     | Montáž potrubí       |          |         |        |         |          |           |         |        |         |         |        |         |    |    |    |   |    |    |    |    |

| SO 06 Splašková kanalizace |                            | III/2017 | IV/2017 | V/2017 | VI/2017 | VII/2017 | VIII/2017 | IX/2017 | X/2017 | XI/2017 | 12/2017 | I/2018 | II/2018 |    |    |    |   |    |    |    |    |
|----------------------------|----------------------------|----------|---------|--------|---------|----------|-----------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|----|----|----|---|----|----|----|----|
| H 1                        | Zemní práce                | 1        | 6       | 13     | 20      | 27       | 3         | 10      | 17     | 24      | 31      | 1      | 8       | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 28 |
| H 11                       | Přípravné a přírodné práce |          |         |        |         |          |           |         |        |         |         |        |         |    |    |    |   |    |    |    |    |
| H 4                        | Vodovodní konstrukce       |          |         |        |         |          |           |         |        |         |         |        |         |    |    |    |   |    |    |    |    |
| H 8                        | Trubní vedení              |          |         |        |         |          |           |         |        |         |         |        |         |    |    |    |   |    |    |    |    |
| H 99                       | Stavení přesun hmot        |          |         |        |         |          |           |         |        |         |         |        |         |    |    |    |   |    |    |    |    |

| SO 07 Dešťová kanalizace |                               | III/2017 | IV/2017 | V/2017 | VI/2017 | VII/2017 | VIII/2017 | IX/2017 | X/2017 | XI/2017 | 12/2017 | I/2018 | II/2018 |    |    |    |   |    |    |    |    |
|--------------------------|-------------------------------|----------|---------|--------|---------|----------|-----------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|----|----|----|---|----|----|----|----|
| H 1                      | Zemní práce                   | 1        | 6       | 13     | 20      | 27       | 3         | 10      | 17     | 24      | 31      | 1      | 8       | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 28 |
| H 2                      | Základy a zvláštní zakládání  |          |         |        |         |          |           |         |        |         |         |        |         |    |    |    |   |    |    |    |    |
| H 3                      | Svislé a kompletní konstrukce |          |         |        |         |          |           |         |        |         |         |        |         |    |    |    |   |    |    |    |    |
| H 4                      | Vodovodní konstrukce          |          |         |        |         |          |           |         |        |         |         |        |         |    |    |    |   |    |    |    |    |
| H 8                      | Trubní vedení                 |          |         |        |         |          |           |         |        |         |         |        |         |    |    |    |   |    |    |    |    |
| H 99                     | Stavení přesun hmot           |          |         |        |         |          |           |         |        |         |         |        |         |    |    |    |   |    |    |    |    |
| P 711                    | Izolace proti vodě            |          |         |        |         |          |           |         |        |         |         |        |         |    |    |    |   |    |    |    |    |
| N 21                     | Elektronizace                 |          |         |        |         |          |           |         |        |         |         |        |         |    |    |    |   |    |    |    |    |

| SO 08 Přípovědní přípojka |                                  | III/2017 | IV/2017 | V/2017 | VI/2017 | VII/2017 | VIII/2017 | IX/2017 | X/2017 | XI/2017 | 12/2017 | I/2018 | II/2018 |    |    |    |   |    |    |    |    |
|---------------------------|----------------------------------|----------|---------|--------|---------|----------|-----------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|----|----|----|---|----|----|----|----|
| H 1                       | Zemní práce                      | 1        | 6       | 13     | 20      | 27       | 3         | 10      | 17     | 24      | 31      | 1      | 8       | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 28 |
| H 4                       | Vodovodní konstrukce             |          |         |        |         |          |           |         |        |         |         |        |         |    |    |    |   |    |    |    |    |
| H 5                       | Komunikace                       |          |         |        |         |          |           |         |        |         |         |        |         |    |    |    |   |    |    |    |    |
| H 8                       | Trubní vedení                    |          |         |        |         |          |           |         |        |         |         |        |         |    |    |    |   |    |    |    |    |
| H 91                      | Doplňující práce na komunikacích |          |         |        |         |          |           |         |        |         |         |        |         |    |    |    |   |    |    |    |    |
| H 99                      | Stavení přesun hmot              |          |         |        |         |          |           |         |        |         |         |        |         |    |    |    |   |    |    |    |    |

| SO 09 Terénní a sadové úpravy |                     | III/2017 | IV/2017 | V/2017 | VI/2017 | VII/2017 | VIII/2017 | IX/2017 | X/2017 | XI/2017 | 12/2017 | I/2018 | II/2018 |    |    |    |   |    |    |    |    |
|-------------------------------|---------------------|----------|---------|--------|---------|----------|-----------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|----|----|----|---|----|----|----|----|
| H 1                           | Zemní práce         | 1        | 6       | 13     | 20      | 27       | 3         | 10      | 17     | 24      | 31      | 1      | 8       | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 28 |
| H 99                          | Stavení přesun hmot |          |         |        |         |          |           |         |        |         |         |        |         |    |    |    |   |    |    |    |    |

Zahájení stavebních prací  
 Zahájení prací na SO 01  
 Zahájení prací na SO 02  
 Dokončení 1. etapy výstavby  
 Zahájení 2. etapy výstavby  
 Dokončení 2. etapy výstavby  
 Kolaudace

1.3.2017  
 1.3.2017  
 6.3.2017  
 30.9.2017  
 1.10.2017  
 15.12.2017  
 18.12.2017