Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

ev. číslo objednatele: 54/2015 **ev. číslo zhotovitele: 23-07/2015 JR**

Uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2583 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

„Domašov - rekonstrukce vodovodu ul.Nádražní-Lomená, Na Vyhlídce-Vodojem a zřízení elektropřípojky k vodojemu“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	:	**Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,** Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě
statutární zástupce	:	**RNDr. Ivan Kosatík** ředitel společnosti
ve věcech technických	:	**Ing. Jiří Kožušníček,** technický náměstek **Ing. Aleš Vymazal,** investiční oddělení
IČ	:	47675772
DIČ	:	CZ47675772
Bankovní spojení	:	KB, pobočka Olomouc
č.ú.	:	4703-811/0100
Telefon	:	585 226 869
Fax	:	585 226 869
Email	:	vhs@vhs-ol.cz

a

Zhotovitel	:	**JR stavby CZ, s.r.o.** **Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc** společnost je zapsána v odd. C a vl. 41039 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě
statutární zástupce	:	**Jaroslav Rosypal** jednatel společnosti
IČ	:	26875080
DIČ	:	CZ26875080
Bankovní spojení	:	Česká spořitelna, a.s.
č.ú.	:	1814951379/0800
Telefon	:	588 500 588
Fax	:	588 500 588
Email	:	jrstavbycz@jrstavbycz.cz

Tímto dodatkem se mění první odstavec textu smlouvy:

„Vzhledem k tomu, že objednatel přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení projektu **„Domašov - rekonstrukce vodovodu ul.Nádražní-Lomená, Na Vyhlídce-Vodojem a zřízení elektropřípojky k vodojemu"** a odstranění všech vad na něm za cenu ve výši

Původní cena díla	**3 614 833 CZK bez DPH**
Vícepráce	**96 028 CZK bez DPH**
Méněpráce	**- 0 CZK bez DPH**

Cena celkem 3 710 861 CZK bez DPH

Slovy: dvamilionyosmsettřicetdevěttisícšestsetsedmdesátčtyři korunčeských

v termínu pro předání staveniště od 8.10.2015 a v termínu pro dokončení díla do 15.4.2016."

Posun termínu dokončení stavby byl způsoben opožděným nabytím právní moci ke dni 8.10.2015 stavebního povolení č.j.MEST 54152/2015 ze dne 4.9.2015 a s tím spojeným opožděným nástupem na provádění prací zhotovitelem, resp. nemožností provádění stavebních prací v zimních měsících z důvodu klimatických podmínek.

Změna ceny byla vyvolána z důvodu dodatečných víceprací nad rámec smlouvy o dílo vyžádaných objednatelem: odlišnými geologickými podmínkami v části staveniště v ul.Na Vyhlídce a částečným hloubením v horninách třídy těžitelnosti 6 namísto třídy předpokládané třídy těžitelnosti 4 nebo 5 – podrobněji viz. soupis víceprací v příloze.

Ostatní ustanovení smlouvy nadále zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.
Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
Nedílnou součást tohoto dodatku netvoří žádné přílohy smlouvy.
Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Olomouci dne 21.12.2015
Za objednatele:

.....
RNDr. Ivan Kosatík
ředitel společnosti

V Olomouci dne 21.12.2015
Za zhotovitele:

.....
Jaroslav Rosypal
jednatel společnosti

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST OLOMOUC, a.s.
TOVÁRNÍ 1059/41, 772 11 OLOMOUC - HODOLANY
IČ: 47675772, DIČ: CZ47675772

JR STAVBY CZ
JR stavby CZ, s.r.o.
Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc
tel./fax: 588 500 588
IČ 26875080, DIČ CZ26875080

VÍCEPRÁCE

Stavba:

Vodovod Domašov - Rekonstrukce řadu u vodojemu a u nádraží, přípojka NN k vodojemu

Objekt:

D.1 - IO01 - Rekonstrukce vodovodu u vodojemu - bourací práce

Místo: Domašov

Datum:

Zadavatel: VHS Olomouc, a.s.

Projektant: VODIS Olomouc s.r.o.

Uchazeč: JR stavby CZ, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem bez DPH							**96 028,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				96 028,00
	D	1	Zemní práce				96 028,00
1	K	111201101	Doprava na stavbu Olomouc-Domašov	km	26,000	39,00	1 014,00
2	K	112201102	Pronájem pásový bagr s bouracím kladivem	hod	94,000	1 000,00	94 000,00
3	K	111201101	Doprava ze stavby Domašov-Olomouc	km	26,000	39,00	1 014,00

JR STAVBY CZ
JR stavby CZ, s.r.o.
Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc
tel./fax: 588 500 588
IČ 26875080, DIČ CZ26875080 ①